

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3 UOFP

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2020 r.	Wykonanie za I półrocze	Wykonanie od początku okresu realizacji	Finansowy stopień realizacji w %	Rzeczowy stopień realizacji	Odczylenia od założonego planu	Ewentualne zagrożenia przedsięwzięć
Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - projekt w ramach WRPO	119 164,81	2017-2020	29 086,33	8 191,18	98 289,66	82,47%	pomocę dydaktyczne zakupiono, realizacja zajęć z matematyki i informatyki zgodna z upływem czasu	możliwość przesunięcia terminu zakończenia projektu z powodu epidemii	nie dotyczy
Zainwestuj w swoją przyszłość - nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZS Im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach	674 942,14	2019 - 2020	514 946,56	172 530,75	332 526,33	49,27%	zakupiono sprzęt IC, trwają zamówienia na wyposażenie pracowni, rozpoczęto staże zawodowe	możliwość przesunięcia terminu zakończenia projektu z powodu epidemii	nie dotyczy
Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu obornickiego - projekt w ramach EFS	966 520,54	2019-2021	597 442,00	171 311,66	206 705,47	21,61%	zawarto umowę na usługę teleopieki domowej, na rehabilitację osób niepełnosprawnych, na poradnictwo specjalistyczne psychologiczne, zakupiono opaski telemedyczne,	możliwość przesunięcia terminu zakończenia projektu z powodu epidemii	nie dotyczy
ERASMUS+ Rozszerzenie kompetencji zawodowych w ramach praktyk ERASMUS+ w kraju sąsiada	225 193,45	2019-2021	123 746,24	6 663,04	108 130,25	48,02%	rozliczono wyjazd jednej grupy uczestników Projektu do Niemiec, ustalono grudniowy wyjazd drugiej grupy uczestników	możliwość przesunięcia terminu zakończenia projektu z powodu epidemii	nie dotyczy
LEPSZY START W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ	593 677,15	2020-2022	261 016,90	0,00	0,00	0,00%	w miesiącu lipcu podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Trwają procedury przetargowe	możliwość przesunięcia terminu zakończenia projektu z powodu epidemii	nie dotyczy
Ludzi Gest - wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim	132 300,00	2020-2022	28 980,00	0,00	0,00	0,00%	realizacja projektu rozpocznie się w najbliższym czasie	możliwość przesunięcia terminu zakończenia projektu z powodu epidemii	nie dotyczy
Wyposażenie śródownisk informacyjnych wojewódzkich powiatowych i miejskich podmiotów w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektron. Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami, samorząd. województwa	361 651,02	2016-2020	233 563,18	21 008,14	149 095,98	41,23%	zgodnie z podpisaną umową partnerską Powiat przekazuje transze za realizację zadania na konto Urzędu Marszałkowskiego	nie dotyczy	nie dotyczy
LEPSZY START W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ - mała tkanka konwencyjonalna - 2 szkl	30 000,00	2020-2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	w miesiącu lipcu podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Trwają procedury przetargowe	nie dotyczy	nie dotyczy
zakup 2 samochodów osobowych dla Zarządu Drog Powiatowych (leasing operacyjny)	147 589,71	2018-2023	28 927,44	14 463,72	58 611,92	39,71%	następnie comiesięczna spłata rat leasingowych	nie dotyczy	nie dotyczy

usuwanie oraz przechowywanie pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	80 000,00	2019-2020	40 000,00	39 975,49	79 863,86	99,83%	umowa zrealizowana	nie dotyczy	nie dotyczy
Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Oborniki	73 000,00	2019-2020	55 400,00	27 700,00	45 100,00	61,78%	zgodnie z Porozumieniem z Powiatem Poznańskim przekazywane są transze ustalone harmonogramem	nie dotyczy	nie dotyczy
wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	431 785,47	2019-2022	140 390,29	70 195,14	70 195,14	16,26%	zgodnie z Porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim przekazywane są transze ustalone harmonogramem	nie dotyczy	nie dotyczy
modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie	1 847 306,00	2015-2020	352 972,00	0,00	1 477 677,69	79,99%	w miesiącu sierpniu zakończono realizację zadania	nie dotyczy	nie dotyczy
przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie oraz przy Liceum Ogólnokształcącym im. Przemysława II w Rogoźnie	600 000,00	2018-2020	580 405,00	0,00	15 130,00	2,52%	w miesiącu marcu złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej "Sportowa Polska"	nie dotyczy	nie dotyczy
przebudowa mostu JN1 350007/57 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Flindie	2 002 348,00	2018-2020	1 955 608,00	0,00	46 740,00	2,33%	prowadzono jest procedura przetargowa po otwarciu ofert	nie dotyczy	nie dotyczy
dostosowanie budynku internatu przy Zespole Szkół w Objezierzu do aktualnych przepisów przeciwpowodziowych	195 595,00	2018-2020	160 000,00	158 322,71	193 196,51	98,77%	zadanie zrealizowano	nie dotyczy	nie dotyczy
przebudowa drogi powiatowej nr 2050P na odcinku Objezierze-Wynysłowo-Uścikowo (do DW/187) km 0+000-1+630	3 875 764,00	2018-2020	3 584 431,00	314 356,13	605 089,13	15,61%	tworzą prace na na całej długości realizowanej inwestycji	nie dotyczy	nie dotyczy
przebudowa drogi powiatowej nr 2020P na odcinku od drogi krajowej nr 11 w m. Tarnowo do m. Karolewo	7 763 610,00	2018-2020	7 664 943,00	4 768 327,71	4 866 094,71	62,58%	tworzą prace na na całej długości realizowanej inwestycji	nie dotyczy	nie dotyczy
budowa nowego budynku warsztatowo-międzyrzemowego wraz z przebudową części budynku JR.G i KP PSP w Obornikach	1 534 000,00	2019-2020	1 019 000,00	400 638,04	915 638,04	59,69%	zadanie realizowane zgodnie z planem	nie dotyczy	nie dotyczy
rozbudowa drogi 2055P Kowalewko-Wargowo	347 701,00	2018-2020	100 000,00	0,00	192 679,50	55,42%	dokumentacja została wykonana. W miesiącu sierpniu złożono wniosek o dofinansowanie do Funduszu Drog Samorządowych	nie dotyczy	nie dotyczy

rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogozno - Murówana Gosłina	142 830,00	2019-2020	137 330,00	0,00	5 500,00	3,95%	opracowywana i uzgadniana jest dokumentacja projektowa	nie dotyczy	nie dotyczy
rozbudowa drogi powiatowej 20719P Gorzawo-Ryżczyki	400 000,00	2019-2020	180 000,00	0,00	17 800,00	4,45%	opracowywana i uzgadniana jest dokumentacja projektowa, zlecono wykonanie podziału nieruchomości	nie dotyczy	nie dotyczy
wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	400 000,00	2019-2023	100 000,00	615,00	615,00	0,15%	w miesiącu lipcu zakończono I etap zadania	nie dotyczy	nie dotyczy
wykonanie windy w budynku Starostwa	330 000,00	2019-2020	300 000,00	0,00	29 750,00	9,02%	tworząc postępowanie przetargowe	nie dotyczy	nie dotyczy
przebudowa mostu nr JN1 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P w miejscowości Stobnica	89 175,00	2019-2020	89 175,00	0,00	0,00	0,00%	w lipcu zrealizowano zadanie	nie dotyczy	nie dotyczy
Razem	23 354 153,29	-	18 307 362,94	6 174 318,71	9 514 409,19	40,74%			