

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3 UOFP

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze	Wykonanie od początku okresu realizacji	Finansowy stopień realizacji w %	Rzeczowy stopień realizacji	Odchylenia od założonego planu	Ewentualne zagrożenia wykonania przedsięwzięć
Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - projekt w ramach WRPO	119 164,81	2017-2021	12 208,67	4 882,83	111 838,97	93,85%	projekt został zakończony z dniem 31.03.2021 r.	nie dotyczy	nie dotyczy
Zainwestuj w swoją przyszłość - nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZS im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach	675 045,64	2019 - 2021	207 353,68	110 202,60	577 894,56	85,61%	projekt został zakończony z dniem 31.03.2021 r.	nie dotyczy	nie dotyczy
Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu obornickiego - projekt w ramach EFS	956 520,54	2019-2021	533 527,59	51 028,00	444 020,95	46,42%	realizacja projektu trwa.	przesunięto termin zakończenia projektu z powodu epidemii do dnia 30 listopada 2021 r.	nie dotyczy
ERASMUS+ Rozszerzenie kompetencji zawodowych w ramach praktyk ERASMUS+ w kraju sąsiada	225 203,46	2019-2021	117 073,21	0,00	108 130,25	48,01%	wyjazd drugiej grupy uczestników został przesunięty	przesunięto termin zakończenia projektu z powodu epidemii do dnia 31 października 2021 r.	nie dotyczy
LEPSZY START W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ	593 996,85	2020-2022	246 589,22	141 273,17	328 543,80	55,31%	realizacja projektu trwa. Staż w zawodach realizowanych w ramach projektu ukończyło 34 uczniów. Prowadzono zajęcia dodatkowe dla uczniów. Wypłacono stypendia	nie dotyczy	nie dotyczy
Ludzki Gest - wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim	132 300,00	2020-2022	80 640,00	15 906,80	15 906,80	12,02%	realizacja projektu trwa.	termin realizacji projektu będzie wydłużony	nie dotyczy
"Z tradycją w nowoczesność" w ramach PO WER	123 206,34	2020-2022	49 282,54	0,00	0,00	0,00%	nie rozpoczęto realizacji projektu z powodu pandemii	nie dotyczy	nie dotyczy
ERASMUS + "Razem dla przyszłości - będziemy wspólnie działać w Europie dla naszego środowiska"	176 581,04	2020-2022	141 264,83	13 499,75	13 499,75	7,65%	realizacja projektu trwa.	nie dotyczy	nie dotyczy

Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podm. leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektron. Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podm. leczn. samorz. województwa	364 651,02	2016-2021	220 147,31	5 877,53	150 381,24	41,24%	zgodnie z podpisaną umową partnerską Powiat przekazuje transze za realizację zadania na konto Urzędu Marszałkowskiego	nie dotyczy	nie dotyczy
LEPSZY START W ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ - mała tokarka konwencjonalna - 2 szt	30 000,00	2020-2022	0,00	0,00	30 000,00	100,00%	tokarki zakupiono	nie dotyczy	nie dotyczy
Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-ryzykownej Zespołu Szkół im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach, w celu rozwoju oraz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego i zwiększenia konkurencyjności absolwentów na rynku pracy	5 109 473,33	2020-2022	2 250 000,00	0,00	95 000,00	1,86%	w dniu 9.07.br.została podpisana umowa o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Obecnie trwa opracowanie SIWZ	nie dotyczy	nie dotyczy
zakup 2 samochodów osobowych dla Zarządu Dróg Powiatowych (leasing operacyjny)	147 589,71	2018-2023	28 927,44	14 463,72	87 539,36	59,31%	następuje comiesięczna spłata rat leasingowych	nie dotyczy	nie dotyczy
usuwanie oraz przechowywanie pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	100 000,00	2021-2022	50 000,00	14 325,48	14 325,48	14,33%	zadanie realizowane zgodnie z umową	nie dotyczy	nie dotyczy
Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Oborniki	123 470,00	2019-2021	50 470,00	0,00	72 800,00	58,96%	nie podpisano Porozumienia z Powiatem Poznańskim w związku z brakiem uruchomienia linii przewozów	w przypadku nie uruchomienia linii przewozowej środki nie będą wydatkowane	nie dotyczy
wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej	431 785,47	2019-2022	143 542,79	71 771,39	212 161,68	49,14%	zgodnie z Porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim przekazywane są transze ustalone harmonogramem	nie dotyczy	nie dotyczy

realizacja projektu technicznego modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy na obszarze powiatu obornickiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci	194 868,90	2020-2021	83 567,43	83 567,43	194 868,90	100,00%	projekt zakończono w czerwcu br.	nie dotyczy	nie dotyczy
zakup licencji "Lex Administracja"	50 516,10	2021-2024	16 838,70	16 838,70	16 838,70	33,33%	zadanie realizowane zgodnie z umową	nie dotyczy	nie dotyczy
przebudowa mostu JN1 35000757 w ciągu drogi powiatowej nr 1352P na rzece Filncie	1 922 348,00	2018-2021	1 530 000,00	1 435 921,18	1 826 500,05	95,01%	zadanie zrealizowano i rozliczono w miesiącu lipcu br.	nie dotyczy	nie dotyczy
rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustowo-Górka-Lulin	354 300,00	2020-2021	284 300,00	0,00	2 250,00	0,64%	zawarto umowy na: opracowanie dokumentacji projektowej (196.800 zł) oraz projekt podziału nieruchomości (64.800 zł)	nie dotyczy	nie dotyczy
rozbudowa drogi powiatowej nr 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół	255 450,00	2020-2021	235 450,00	0,00	2 250,00	0,88%	zawarto umowy na :opracowanie dokumentacji projektowej (202.950 zł) oraz projekt podziału nieruchomości (24.600 zł)	nie dotyczy	nie dotyczy
przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich	331 105,00	2020-2021	310 000,00	3 000,00	24 105,00	7,28%	zawarto umowę na wykonanie dokumentacji za 306.880 zł	nie dotyczy	nie dotyczy
budowa zatoki autobusowej wraz z miejscami parkingowymi oraz boiskiem rekreacyjnym przy Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku	441 400,00	2020-2021	430 000,00	5 554,00	5 554,00	1,26%	zawarto umowę na wykonanie zadania za kwotę 359.884,19 zł	nie dotyczy	nie dotyczy
przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	360 000,00	2021-20222	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	oczekujemy na ogłoszenie wyników naboru	nie dotyczy	nie dotyczy
rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno - Młuwana Goślina	108 205,00	2019-2021	72 139,50	0,00	108 205,00	100,00%	termin wykonania dokumentacji - 30 września br.	nie dotyczy	nie dotyczy

budowa drogi rowerowej od DK 11 do drogi gminnej ul. Objęzierska w celu poprawy dostępności do sieci publicznego transportu zbiorowego w obszarze podmiejskim m. Oborniki oraz połączenia głównych ciągów komunikacyjnych południowego obszaru miasta	162 000,00	2020-2021	130 000,00	0,00	28 905,00	17,84%	składane wnioski o dofinansowanie nie przyniosły rezultatu	wnioski o dofinansowanie będą ponawiane, co będzie skutkowało przesuwaniem terminu realizacji	nie dotyczy
wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	400 000,00	2019-2023	100 000,00	0,00	86 223,00	21,56%	w miesiącu lipcu zakończono II etap zadania. Dokończenie montażu klimatyzacji w całym budynku nastąpi przy przebudowie części budynku Starostwa na potrzeby PCPR	nie dotyczy	nie dotyczy
wykonanie windy w budynku Starostwa	403 635,00	2019-2021	367 635,00	365 396,71	401 146,71	99,38%	zadanie zrealizowano. Całkowita wartość wniosła 496.581,71 zł. Dofinansowanie z PFRON wyniosło 96.050,00 zł.	nie dotyczy	nie dotyczy
rozbudowa drogi 2055 P Kowalewko - Wargowo	4 515 701,00	2018-2022	2 100 000,00	0,00	239 479,50	5,30%	wniosek o dofinansowanie inwestycji został złożony do Nowego Ładu	nie dotyczy	nie dotyczy
Razem	18 808 517,21	-	9 800 957,91	2 353 509,29	5 198 368,70	27,64%			

SKARBNIK POWIATU

 Joanna Koniczna